

# 指扇小学校複合施設建設工事の入札不調による対応について【別紙】

令和8年1月  
教育委員会事務局  
学校施設整備課

## 【対応方針】工区を分割して再発注することで、着実な入札成立を目指す。（事業スケジュールの見直し）

第1期工事：校舎棟・給食室建設工事、北校舎改修工事

第2期工事：公民館・プール棟建設工事、屋内運動場改修工事

※校舎棟・給食室及び北校舎の完成を優先し、教育環境の速やかな改善を図ります。

## 【入札不調による影響】

- ・複合施設建設工事の着工が遅延（当初予定：令和7年12月 ⇒ 見直し後：令和8年6月頃）
- ・仮設校舎の使用期間の延長により、新校舎への引越が遅延（当初予定：令和9年冬休み ⇒ 見直し後：令和10年夏休み）
- ・新校舎の完成を優先したため、指扇公民館の移転が遅延（当初予定：令和10年春頃 ⇒ 見直し後：令和13年春頃）
- ・着工の遅延により、屋内運動場の改修工事が遅延（当初予定：令和10年度 ⇒ 見直し後：令和11年度）

※屋内運動場への空調設備（エアコン）の整備が1年遅れます。

